

PIANO DI COORDINAMENTO

		set-15	ott-15	nov-15	dic-15	
N°	LAVORAZIONI					Totale u/g
1	Montaggio cantiere	3(1)				3
2	Gestione cantiere	4(4)	6(6)	1(1)		30
3	Scavi	2(1)				2
4	Carpenterie e Getti	4(4)	6(6)	3(18)		54
5	Impianto scarico			2(1)		2
6	Impianto Elettrico		2(1)	2(1)		2
7	impermeabilizzazioni e copertura	1(1)		1(1)		2
12	Sistemazione esterna				1(1)	1
13	Smontaggio impianto di cantiere				2(1)	2

LEGENDA: n. di persone occupate quotidianamente (durata in giorni delle lavorazioni)

TOTALE

98